

Anhang F (normativ)

F.1 Inbetriebsetzungsprotokoll - Erzeugungsanlagen Niederspannung

Vordrucke (verpflichtend) nach

VDE-AR-N 4105_2011_08

Inbetriebsetzungsprotokoll - Erzeugungsanlagen Niederspannung	
(vom Anlagenbetreiber auszufüllen)	
Anlagenanschrift	Vorname, Name _____ Straße, Hausnummer _____ PLZ, Ort _____
Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)	Firma, Ort _____ Telefon, E-Mail _____
Erzeugungsanlage	
max. Scheinleistung S_{Amax} _____ kVA	max. Wirkleistung P_{Amax} _____ kW
Für PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung P_{Agen} (für Einspeisevergütung maßgebend) _____ kWp	
Ausgefüllter Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden?	
Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes F.2 mit dem Anlagenaufbau?	
Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?	
Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten vorhanden?	
Konformitätsnachweis für den NA-Schutz vorhanden?	
Eingestellter Wert am zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $V >$ _____ U_n	
Eingestellter Wert am integrierten NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U >$ _____ U_n	
Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest "Zentraler NA-Schutz-Kuppelschalter" erfolgreich?	
Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhanden und funktionstüchtig?	
TF-Sperren in der Anschlusszusage gefordert? ja nein Eingebaut Prüfprotokoll liegt vor	
<p>Sofern die Erzeugungsanlage im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV V3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte gilt, dürfen Laien diese Betriebsstätte nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten.</p> <p>Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der VDE-Anwendungsregel "Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage nach DGUV V3 §3 und §5 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt.</p>	
Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am :	
Ort, Datum	Anlagenbetreiber Anlagenerrichter